

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»  
по г. Махачкала на 01 июля 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	2016												Ожидаемый результат		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
<b>1. Импортзамещение в агропромышленном комплексе</b>																
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Юагрохолдинг»															завершение строительства теплиц первой очереди на площади 5,5 га, строительство второй очереди, завершение строительства картофелехранилища мощностью 14 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей
<p><b>Комментарии:</b> ООО «Юагрохолдинг», место расположения с. Шамхал – Термен. Ведется строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5 га.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Завершается сбор металлических конструкций каркаса теплиц. Забетонирована сервисная зона 4540 кв.м.</li> <li>-Заварены отопительные ст. трубы диаметром 51мм., 276мм., 89 мм., 100мм., 219мм., длиной 79000 м.</li> <li>-Завершается система отопления на площади 5,5 га, изготовлены коллектора отопительной системе из стальных труб разных диаметров для обвязки с отопительной системой.</li> <li>- Проводятся работы по подводу питьевой и поливочной воды к тепличному комплексу.</li> <li>- Прорыта траншея на расстояние 4 км. для укладки водопроводной стальной трубы диаметром 100 мм.</li> <li>-Крыша сервисной зоны покрыта поликарбонатом площадью 4540 кв.м.</li> <li>- Произведена растаможа пленки повышенной прочностью для покрытия крыши тепличного комплекса и завезена в тепличный комплекс.</li> </ul>																













