

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г. Махачкала на 29 декабря 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		2016		Ожидаемый результат	
		П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф		
1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе																													
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Юагрохолдинг»																												завершение строительства теплиц первой очереди на площади 5,5 га, строительство второй очереди, завершение строительства картофелехранилища мощностью 14 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей

Комментарии: ООО «Юагрохолдинг», место расположения Шамхал-Термен, Кировский район, г. Махачкала.

Ведется **строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5 га.:**

Общая стоимость проекта – **1 210 млн. рублей**. Планируется создание **150** рабочих мест.

На сегодня освоено **304,5 млн. рублей**, создано **20** рабочих мест.

- Проведены земляные планировочные работы, подведены дороги. Установлен трансформатор мощностью 640 квт, построены подсобные помещения, столовая, душевая,

- Завершили подготовку бизнес плана и проектно- сметной документации. Проведено межевание земельного участка, проводится кадастровый учет и завершили заключение договоров на строительство тепличного комплекса с подрядной организацией.

- Произвели рассконсервацию двух артезианских скважин с геотермальными водами. Начато обустройство теплотрассы от геотермальных скважин до отопительных котлов тепличного комплекса.

