

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»  
по г.Махачкала на 01 июня 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	2016												Ожидаемый результат		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
<b>1. Импортзамещение в агропромышленном комплексе</b>																
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагрохолдинг»															завершение строительства теплиц на площади 10,5 га, картофелехранилища мощностью 16 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей.
<p><b>Комментарии:</b> ООО «Югагрохолдинг», место расположения с. Шамхал – Термен. Ведется строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5га. Завершается сбор металлических конструкций каркаса теплиц. Забетонирована сервисная зона 4540 кв.м. Заварены отопительные ст. трубы диаметром 51мм., 276мм., 89 мм., 100мм., 219мм., длиной 79000 м. Завершается система отопления на площади 5,5 га, изготовлены коллектора отопительной системе из стальных труб разных диаметров для обвязки с отопительной системой. Проводятся работы по подводу питьевой и поливочной воды к тепличному комплексу. Прорыта траншея на расстояние 4 км. для укладки водопроводной стальной трубы диаметром 100 мм. Крыша сервисной зоны покрыта поликарбонатом площадью 4540 кв.м. Произведена растоможка пленки повышенной прочностью для покрытия крыши тепличного комплекса и завезена в тепличный комплекс. Начато строительство водозаборника для поливной воды на 12 тысяч куб.метров</p>																
<b>2. Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов РД в сфере АПК</b>																
2 (17)	Сопровождение второго этапа инвестиционного проекта ООО «АгроМир»															строительство теплиц на площади 6 га.
<p><b>Комментарии:</b> ООО «АгроМир», место расположения п. Ленинкент. Заключены договора на строительство тепличного комплекса на площади 6 га. со строительной компанией «Стоитель-7» и на поставку металлоконструкций, оборудования с Азербайджанской компанией</p>																

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

«ASERA».													
Получено разрешение на строительство тепличного комплекса на площади 6 га. Идет согласование документов на поставку оборудования.													
2.1	Сопровождение инвестиционного проекта КФХ «Возрождение»												Строительство теплиц на площади 3 га
<b>Комментарии:</b> КФХ «Возрождение» место расположения с. Шамхал-Термен (7 километр федеральной автодороги «Кавказ», поворот в с. Шамхал-Термен). Первый этап строительство тепличного комплекса на площади 1,5 га завершено. Произведена посадка томатов, сорт «Пинк-продас», цветы (розы, гвоздики, хризантемы). Проводится реализация томатов по первому циклу. Реализовано 25 тонн томатов													
<b>3 Развитие растениеводства</b>													
3 (18)	Стимулирование развития садоводства												закладка садов на площади 1700 га
3.1	Закладка сада Инвестиционный проект ИП «Лабазанов Абас» на площади – 2,0 га.												закладка сада
3.1.1	Подготовка правоустанавливающих документов												
3.1.2	Внесение органических удобрений												
3.1.3	Плантажная вспашка на глубину 40-45 см (подготовка ЗУ)												
3.1.4	Приобретение саженцев												
3.1.5	Разбивка участка и посадка саженцев												
<b>Комментарии:</b> ИП «Лабазанов Абас», место расположения с. Богатыревка. Подготовлена проектно-сметная документация. Огорожена территория на площади 2га. Внесены органоминеральные удобрения, подготовлена проектно-сметная документация, произведена разбивка участка на посадку плодовых саженцев. Закуплены сертифицированные плодовые саженцы (яблоня -2000 штук) из МУП «Маджалинский». Произведена посадка плодовых саженцев в количестве 2000 штук на площади 2 га. Установлен насос для подачи поливной воды по трубам капельного орошения. Произведена междуурядная обработка почвы сада интенсивного типа на площади 2 га.													





январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

<b>Комментарии:</b> К(Ф)Х «Лабазанов Хасай Мутаилович», место расположения с. Шамхал-Термен (п. Загородный). Завершается строительство животноводческих помещений на 150 голов в т.ч. коров на 94 головы. Закупил молодых бычков на откармливание в количестве 120 голов.														
5.3	Инвестиционный проект К(Ф)Х «Азамат» Ввод в эксплуатацию и производство мясо-молочной продукции													Ввод в эксплуатацию
5.3.1	Подготовка ПСД													
5.3.2	Строительство помещений на 2000 голов дойных коз													
<b>Комментарии:</b> К(Ф)Х «Азамат», место расположения пос. Ленинкент. Подготовлена площадка под строительство помещений (ферм) на 2000 голов дойных коз и установки оборудования для гидропонического зеленого корма. Начат завоз стройматериалов на площадку под строительство помещений (ферм). Ведется подготовка проектно-сметной документации.														
5.4	Инвестиционный проект СПК «Ури». Строительство цеха по переработке молока на площади – 90 кв.м., 600 литров в сутки.													Ввод в эксплуатацию цеха
5.4.1	Завершение строительства помещений													
5.4.2	Установка оборудования													
5.4.3	Ввод в эксплуатацию													
<b>Комментарии:</b> СПК «Ури», место расположения Бабаюртовский район ГУ пригородное лесничество, квартал 20, выдел 9. Завершено строительство помещения по переработке 600 литров молока в сутки. Проведены электромонтажные работы. Установлены канализационные коммуникации, завершены отделочные работы внутри помещения. Ведутся переговоры по приобретению оборудования по переработке 600 литров молока в сутки.														
<b>8. Сохранение и восстановление плодородия почв . Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения</b>														



январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

8.2	Вовлечение Владельцев Л(П)Х и К(Ф)Х в рамках проекта		районах республики
<p><b>Комментарии:</b> Подготовка сопроводительной документации пилотного проекта «Ассоциации» в п. Богатыревка  3 марта было проведено совещание в Управлении экономического развития были приглашены Управление сельского хозяйства, руководство п. Богатыревка и руководство МУП «8 марта» На совещании были обсуждены вопросы по созданию в этом поселке «Ассоциации КФК и ЛПХ», готовится бизнес-план.</p>			