

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г. Махачкала на 01 июля 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	2016												Ожидаемый результат		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1. Импортзамещение в агропромышленном комплексе																
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагрохолдинг»															завершение строительства теплиц на площади 10,5 га, картофелехранилища мощностью 16 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей.
<p>Комментарии: ООО «Югагрохолдинг», место расположения с. Шамхал – Термен. Ведется строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5 га.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Завершается сбор металлических конструкций каркаса теплиц. Забетонирована сервисная зона 4540 кв.м. -Заварены отопительные ст. трубы диаметром 51мм. 276мм., 89 мм., 100мм., 219мм., длиной 79000 м. -Завершается система отопления на площади 5,5 га, изготовлены коллектора отопительной системе из стальных труб разных диаметров для обвязки с отопительной системой. - Проводятся работы по подводу питьевой и поливочной воды к тепличному комплексу. - Прорыта траншея на расстояние 4 км. для укладки водопроводной стальной трубы диаметром 100 мм. -Крыша сервисной зоны покрыта поликарбонатом площадью 4540 кв.м. - Произведена растаможа пленки повышенной прочностью для покрытия крыши тепличного комплекса и завезена в тепличный комплекс. -Начато строительство водозаборника для поливной воды на 12 тысяч куб. метров. На днище водозаборника завершается установка геомембраны. - Начато строительство насосной станции и очистных сооружений. 																

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

															100 га, внедрение в производство новых интенсивных сортов (по республике)
4.1	Закладка виноградника Инвестиционный проект К(Ф)Х «Адмирал» на площади – 3,0 га.														Закладка виноградника на площади 3га
	Подготовка почвы														

Комментарии: К(Ф)Х «Адмирал», место расположение пос. Ленинкент. Подготовлена проектно-сметная документация, огорожена территория колючей проволокой на площади 3 га. Там же проведена плантажная вспашка. Посадку виноградников планирует осенью 2016 года. Начаты ремонтные работы насосной по подаче поливной воды.

5. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования

5 (27)	Развитие молочного животноводства														строительство, реконструкция и (или) модернизация молочно-товарных ферм
5.1	Инвестиционный проект К(Ф)Х «Мир». Ввод в эксплуатацию и производство мясо-молочной продукции														Ввод в эксплуатацию
5.1.1	Завершение реконструкции														
5.1.2	Увеличение производства														

Комментарии: К(Ф)Х «Мир», место расположения пос. Шамхал. Завершается реконструкция животноводческих помещений на содержание 50 голов КРС. На данном этапе:

- Обновлена крыша, установлены ворота, двери и окна.
- Изготовлены и установлены кормушки из стальных труб диаметром 700 мм.
- Завершена реконструкция в кормовом и убойном цехах.
- Ведется бетонирование стойловых площадок фермы.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

имуществом завершился сбор информации, проводится анализ эффективности использования земельных ресурсов и имущества МУПами расположенных на территории г. Махачкалы.													
8 (51)	Определение земельных участков с гарантированным водо-обеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики												формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников
8.1	Сбор информации о земельных участках с гарантированным водо-обеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики расположенных на территории г.Махачкалы												
8.2	Формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников												
Комментарии: Ведется сбор информации для формирования реестра													
9. (52)	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации												создание пилотных сельскохозяйственных потребительских кооперативов в муниципальных районах республики
9.1	Подготовка сопроводительной документации пилотного проекта «Ассоциации» в п. Богатыревка												
9.2	Вовлечение Владельцев Л(П)Х и К(Ф)Х в рамках проекта												
<p>Комментарии: Подготовка сопроводительной документации пилотного проекта «Ассоциации» в п. Богатыревка 3 марта было проведено совещание в Управлении экономического развития были приглашены Управление сельского хозяйства, руководство п. Богатыревка и руководство МУП «8 марта» На совещании были обсуждены вопросы по созданию в этом поселке «Ассоциации КФК и ЛПХ», готовится бизнес-план.</p>													

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------