

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г. Махачкала на 01 июля 2016г.**

№ п/п	Информация о мероприятии (ед. измерен.)	2016												Ожидаемый результат	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1. Импортзамещение в агропромышленном комплексе															
1 (3)	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагрохолдинг»														завершение строительства теплиц первой очереди на площади 5,5 га, строительство второй очереди, завершение строительства картофелехранилища мощностью 14 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей
<p>Комментарии: ООО «Югагрохолдинг», место расположения с. Шамхал – Термен. Ведется строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5 га.: Общая стоимость проекта – 1 800 млн. рублей.</p> <p>На сегодня освоено 272,5 млн рублей, создано 20 рабочих мест.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Завершается сбор металлических конструкций каркаса теплиц. Забетонирована сервисная зона 4540 кв.м. -Заварены отопительные ст. трубы диаметром 51мм. 276мм., 89 мм., 100мм., 219мм., длиной 79000 м. -Завершается система отопления на площади 5,5 га, изготовлены коллектора отопительной системе из стальных труб разных диаметров для обвязки с отопительной системой. - Проводятся работы по подводу питьевой и поливочной воды к тепличному комплексу. - Прорыта траншея на расстояние 4 км. для укладки водопроводной стальной трубы диаметром 100 мм. -Крыша сервисной зоны покрыта поликарбонатом площадью 4540 кв.м. 															

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016
--------	---------	------	--------	-----	------	------	--------	----------	---------	--------	---------	------

«ASERA».													
Получено разрешение на строительство тепличного комплекса на площади 6 га. Идет согласование документов на поставку оборудования.													
3.1	Сопровождение инвестиционного проекта КФХ «Возрождение»												Строительство теплиц на площади 3 га
Комментарии: КФХ «Возрождение» место расположения с. Шамхал-Термен (7 километр федеральной автодороги «Кавказ», поворот в с. Шамхал-Термен). Первый этап строительство тепличного комплекса на площади 1,5 га завершено. Произведена посадка томатов, сорт «Пинк-продас», цветы (розы, гвоздики, хризантемы). Проводится реализация томатов по первому циклу. Реализовано томатов 70 тонн, огурцов 30 тонн. Начато реконструкция отопительной системы внутри действующего тепличного комплекса на площади 1,5 га.													
4. (15)	Стимулирование развития садоводства												
4.1	Закладка сада Инвестиционный проект ИП «Лабазанов Абас» на площади – 2,0 га.												закладка сада на площади 2 га
4.1.1	Подготовка правоустанавливающих документов												
4.1.2	Внесение органа минеральных удобрений												
4.1.3	Плантажная вспашка на глубину 40-45 см (подготовка ЗУ)												
4.1.4	Приобретение саженцев												
4.1.5	Разбивка участка и посадка саженцев												
Комментарии: ИСПОЛНЕНО. ИП «Лабазанов Абас», место расположения с. Богатыревка. Подготовлена проектно-сметная документация. Огорожена территория на площади 2га. Внесены органоминеральные удобрения, , произведена разбивка участка на посадку плодовых саженцев. Закуплены сертифицированные плодовые саженцы (яблоня -2000 штук) из МУП «Маджалинский». Произведена посадка плодовых саженцев в количестве 2000 штук на площади 2 га. Установлен насос для подачи поливной воды по трубам капельного орошения. Произведена междурядная обработка почвы сада интенсивного типа на площади 2 га. Проводится полив плодовых саженцев два раза в неделю.													

